

NÚM.	AMBIT	PROJECTE	DESCRIPCIÓ	ESTAT	PREVISSIÓ
1	URBANISME/MOBILITAT	Camí escolar de la Floresta	Reurbanització dels carrers entre l'Escola de la Floresta i el Pont del Diari	El projecte es va aprovar inicialment en el ple de febrer i ara està en exposició pública fins el 21 d'abril. Després es respondran les al·legacions i es farà l'aprovació definitiva del projecte. Abans de final de juny es farà inici de la licitació de la contractació de l'obra i direcció. Cap a finals d'any es preveu l'inici de les obres.	Inici d'obres a finals de 2022 - principis de 2023
2	URBANISME/MOBILITAT	Reurbanització de l'Av. Emeterio Escudero.	Reurbanització de l'Av. Emeterio Escudero, entre la Plaça dels Porters i el Pont del Diari	L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha adjudicat a l'UTE LATITUD CUARENTA Y UNO GCCFABRIC OFFICE la redacció del projecte i la direcció de l'obra per un import de 133.100,00 euros. Ara, aquesta empresa té un termini d'uns 9 mesos per fer el projecte i que l'AMB el pugui aprovar i començar el procés per adjudicar les obres. S'està treballant la proposta amb l'Ajuntament i en els propers mesos es presentarà una proposta al veïnat.	Inici d'obres 2ª meitat 2023
3	URBANISME/MOBILITAT	Urbanització Plaça Porters i Rubies.	Urbanització de les dues places.	Projecte en redacció.	Previsió entrega definitiva del projecte juliol-setembre 2022. Posteriorment s'haurà de fer l'aprovació del projecte i la licitació de les obres
4	URBANISME/MOBILITAT	Carril bici i per a vianants la Floresta – Valldoreix.	Construcció d'un carril bici i camí per a vianants entre La Floresta i Valldoreix	Projecte gestionat per la Diputació de Barcelona. El projecte ja està aprovat i està pendent de finalitzar els tràmits d'expropiacions per iniciar les obres. Previsió inici els propers mesos. El projecte inclou la rotonda d'accés a La floresta.	Inici d'obres finals 2022
5	URBANISME/MOBILITAT	Urbanització c. Ginjoler i Casa dels Mestres	Urbanització de l'àmbit de la Casa dels Mestres.	PROMUSA és l'encarregada de redactar i executar aquest projecte d'urbanització. S'ha entrat ja proposta per tal d'obtenir aprovació i els tècnics municipals hi estan treballant conjuntament amb els redactors i veïns.	Inici obres 2023
6	URBANISME/MOBILITAT	Soterrament línia elèctrica de la Casa dels Mestres.	Soterrament de la línia de Mitja Tensió que passa per darrera de la casa dels Mestres i passa pel carrer Grèvol.	No està previst soterrar la línia d'Alta tensió per l'elevat cost que suposa. Si que està previst soterrar la línia de mitja tensió que passa per davant de les cases.	Obra prevista per fer el 2023.
7	URBANISME/MOBILITAT	Urbanització Av. Pere Planes	Urbanització de diferents trams de l'Av. Pere Planes, entre l'Av. Montseny i el carrer Buscarons	La urbanització correspon a dos projectes, una part privada, que fan els propietaris, i una part pública. La part privada està pendent de començar les obres del seu tram (falta un permís de l'Agència Catalana de l'Aigua) i la part pública (entre l'esllavissament i la part que fa el privat) s'està redactant el projecte, que estarà finalitzat el mes de juny.	2022-2023
8	URBANISME/MOBILITAT	Millora c/Aigües de Sabadell	Les obres consisteixen en l'estabilització del talús, la instal·lació d'un col·lector d'aigües, la consolidació del carrer, pavimentació i asfaltat. El carrer va quedar malmès a causa dels aiguats del setembre passat.	Les obres pràcticament han finalitzat. Falta acabar d'instal·lar la tanca de seguretat.	Fi d'obres: Abril 2022
9	URBANISME/MOBILITAT	Urbanització C/Grèvol	S'ha treballat una proposta d'urbanització del carrer i s'ha fet dues reunions amb el veïnat per a comentar-ho. S'ha elaborat una modificació a tenor de les seves demandes que resta pendent de presentar altre cop als veïns (reunió amb veïnat el dia 7 d'abril)	Pendent aprovació projecte final	Inici md'obres 2022
10	URBANISME/MOBILITAT	Millora del Carrer Cedrela	Modificació del Planejament urbanístic que ha de permetre la urbanització d'aquest carrer	Es modificarà el planejament per tal de procedir a una urbanització de l'indret (inclòs dins de la transcripció de planejament de la floresta	Previst presentar la modificació urbanística dins d'aquest 2022.
11	URBANISME/MOBILITAT	Il·luminació LED a La Floresta	A la Floresta hi ha 1992 punts de llum, dels quals 102 eren LEDS al 2020 (5%). Amb la nova substitució de llums LED es preveu arribar als 1.080 (54%). L'actuació suposa una millora de la qualitat i confort lumínic per al veïnat de La Floresta i generarà, en el conjunt de la ciutat, un important estalvi energètic de 670 MWh/any, un 65% menys del consum actual.	En execució	S'està fent el canvi. Finalitzarà aquest 2022
12	URBANISME/MOBILITAT	Millora del c/ Sàndal	Millora del C/Sàndal, que recorre per la llera de la riera (afluent de la Riera de Buscarons) i l'asfalt està completament destrossat.	S'ha demanat a l'ACA un estudi hidràulic de la riera per analitzar quines actuacions s'hi poden fer.	Estudi hidràulic i proposta d'actuació el 2022
13	URBANISME/MOBILITAT	Estabilització passatge Salut i Segalà	Actuacions de reparació per esllavissades en aquests carrers	Es va fer una actuació d'emergència per assegurar el carrer. Està pendent de contractació les obres per adoptar una solució definitiva.	Inici d'obres 2022-23
14	URBANISME/MOBILITAT	Viona protecció c. Moret	Instal·lació d'una viona de seguretat al c/Moret.	Executat	Executat
15	URBANISME/MOBILITAT	Millora de l'accés a l'Escola El Pinar	Actuacions de millora de la mobilitat a l'entorn de l'escola el Pinar.	Es va fer primera fase: primera rotonda, un talús, soterrament. El projecte de rotonda i desenclotament es va descartar, ja que en el terreny que s'havia de cedir no es pot realitzar.	No hi ha més actuacions previstes
16	EQUIPAMENTS	Espai Jove	Construcció de l'equipament als baixos del Centre Sociosanitari.	Les obres estructurals han finalitzat. Properament s'instal·la el paviment i està en procés de contractació el mobiliari i equipament de l'espai.	En funcionament el 2022
17	HABITATGE	Habitatge Públic c/Grèvol	Construcció d'habitatge públic.	Parcel·la amb una part privada i una part pública. S'està iniciant la licitació de l'encàrrec del projecte d'habitatges HPO en base als estudis previs existents i ja mostrats al veïnat.	L'equip redactor iniciarà els treballs a finals de 2022
18	HABITATGE	Habitatge Públic Av. Emeterio Escudero 60	Edifici plurifamiliar amb 25 habitatges públics.	S'han iniciat els tràmits, que implicaran la compra de la parcel·la i la modificació del vial.	Projecte a mig-larg termini.
19	HABITATGE	Habitatge Públic Av. Pere Planes	Promoció privada on s'ha arribat a un acord amb el promotor per a la construcció de 9 habitatges públics. La gestió serà a través d'una cooperativa d'habitatge. El projecte inclou el Jardí de Les Fades com a parc d'accés públic.	Projecte a mig termini, ja que inclou gestions de planejament urbanístic, reparcel·lació i urbanització.	Projecte a mig termini

20	HABITATGE	<b>Habitatge Públic a l'Entorn de l'Estació de La Floresta.</b>	20 habitatges dotacionals + PB equipament	S'està pendent de poder adquirir antic local del BBVA (actualment NORMA), es va guanyar subhasta però han sorgit alguns inconvenients jurídics que han endarrerit l'adquisició per part de Promusa.	Llarg termini.
21	PRESSUPOST PARTICIPATIU	<b>Millora de l'accessibilitat a l'Av. Verge de Montserrat</b>	Reorganització de l'espai funcional de la calçada de l'Av Verge de Montserrat, per tal de millorar l'accessibilitat i seguretat de vianants i usuaris en bicicleta	En redacció de projecte. S'ha realitzat una reunió oberta amb veïnat per a comentar el projecte.	Execució previat el 2022
22	PRESSUPOST PARTICIPATIU	<b>Acondicionament del descampat de la Plaça del Centre</b>	Reorganització funcional de l'espai. Millora de sols i paviments. Incorporació d'elements separadors de fusta i nou mobiliari urbà. Plantació d'arbrat. Renaturalització entorn immediat.	En redacció de projecte. S'ha realitzat una reunió oberta amb veïnat per a comentar el projecte.	Execució prevista a finals 2022 - principis 2023
23	PRESSUPOST PARTICIPATIU	<b>Taules de tennis taula als parcs</b>	Instal·lació de 3 taules antivandàliques de tennis taula : Can Llobet (al costat del camp de futbol i parc infantil), Parc de les Dones i Plaça Miquel Olivella.	En contractació	Execució prevista el 2022
24	PRESSUPOST PARTICIPATIU	<b>Infraestructura de bar per esdeveniments al Casino</b>	Instal·lació d'un quiosc de fusta al pati del Casino que pugui funcionar com a bar quan s'hi fan esdeveniments.	En redacció de projecte. S'han realitzat diverses reunions amb la Comissió de Cultura del Consell de Barri per a definir el projecte.	Execució prevista el 2022
25	PRESSUPOST PARTICIPATIU	<b>Skate, tirolina i cal·listènia Can Llobet</b>	Millora de l'espai lúdic de Can Llobet amb la instal·lació d'equipament per a joves.	En contractació	Execució prevista el 2022
26	PRESSUPOST PARTICIPATIU	<b>Arranjament del caminet de l'Estació a la Plaça del Centre (Camí Estel)</b>	Actuació suau que permeti una millora de l'accessibilitat del camí. Refermat i reperfilat parcial del sòl, correccions puntuals de traçat, renaturalització de l'entorn immediat i senyalització.	En redacció de projecte. S'ha realitzat una reunió oberta amb veïnat per a comentar el projecte.	Actuació prevista el 2023
27	PRESSUPOST PARTICIPATIU	<b>Renaturalització del Torrent de Can Llobet</b>	Renaturalització del Torrent de Can Llobet mitjançant la neteja de la llera, el desbrossament de la vegetació invasiva i la seva substitució per vegetació autòctona	En redacció de projecte. S'ha realitzat una reunió oberta amb veïns per a comentar el projecte.	Execució prevista per al 2023