

NÚM.	ÀMBIT	PROJECTE	DESCRIPCIÓ	ESTAT	PREVISSIÓ
1	URBANISME/MOBILITAT	Camí escolar de la Floresta	Reurbanització dels carrers entre l'Escola de la Floresta i el Pont del Diari	El projecte es va aprovar inicialment en el Ple de febrer, i en el Ple de juliol es va fer l'aprovació definitiva. Ja va passar per exposició pública i s'han respost les al·legacions. Properament es formalitzaran les expropiacions necessàries, que ja estan acordades amb els propietaris, i una vegada l'Ajuntament disposi de la titularitat de tot l'àmbit afectat es podran licitar les obres. La previsió és que el 2023 es publiqui la licitació.	Inici d'obres previst per finals 2023
2	URBANISME/MOBILITAT	Reurbanització de l'Av. Emeterio Escudero.	Reurbanització de l'Av. Emeterio Escudero, entre la Plaça dels Porters i el Pont del Diari	L'Àrea Metropolitana de Barcelona ha adjudicat a l'UTE LATITUD CUARENTA Y UNO GCCFABRIC OFFICE la redacció del projecte i la direcció de l'obra per un import de 133.100,00 euros, i s'està treballant la proposta amb l'Ajuntament. Al desembre s'ha rebut el projecte bàsic i s'està analitzant. Quan estigui finalitzat el projecte bàsic es preveu una reunió amb els veïns i veïnes per a presentar el projecte. Posteriorment caldrà fer la seva aprovació i contractació.	Inici obres 2024
3	URBANISME/MOBILITAT	Urbanització Plaça Porters i Rubies.	Urbanització de les dues places.	Previsió de tenir el projecte executiu final el 1er trimestre de 2023. Posteriorment s'haurà de fer l'aprovació del projecte i la licitació de les obres	Projecte en redacció. Aprovació del projecte el 2023
4	URBANISME/MOBILITAT	Carril bici i per a vianants la Floresta – Valldoreix.	Construcció d'un carril bici i camí per a vianants entre La Floresta i Valldoreix	Projecte gestionat per la Diputació de Barcelona. El projecte inclou la rotonda d'accés a La floresta.	Obres iniciades el novembre de 2022. Rotonda executada. Durada prevista de 17 mesos.
5	URBANISME/MOBILITAT	Urbanització c. Ginjoler i Casa dels Mestres	Urbanització de l'àmbit de la Casa dels Mestres.	PROMUSA és l'encarregada de redactar i executar aquest projecte d'urbanització. S'ha aprovat inicialment el projecte i en els propers mesos es farà l'aprovació definitiva.	Obres previstes per a finals de 2023 inici de 2024
6	URBANISME/MOBILITAT	Soterrament línia elèctrica de la Casa dels Mestres.	Soterrament de la línia de Mitja Tensió que passa per darrera de la casa dels Mestres	Està previst soterrar la línia de mitja tensió que passa per davant de les Cases dels Mestres. Es soterrarà entre el c/Bonavista i el c/Rosa Maríné. És una actuació que realitzarà l'AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) amb el cofinançament de l'Ajuntament de Sant Cugat. A finals de 2022 s'ha finalitzat amb els tràmits de disponibilitat dels terrenys afectats, i aquests desembre es comença a concretar el projecte amb la AMB. No està previst soterrar la línia d'Alta tensió per l'elevat cost que suposa.	Obra prevista per finals de 2023.
7	URBANISME/MOBILITAT	Urbanització Av. Pere Planes	Urbanització de diferents trams de l'Av. Pere Planes, entre l'Av. Montseny i el carrer Buscarons	La urbanització correspon a dos projectes, una part privada, que fan els propietaris, i una part pública. La part privada va iniciar les obres però aquestes es van aturar per motius aliens a l'Ajuntament i recentment s'han reiniciat. De la part pública (entre l'esllavissament i la part que fa el privat) ja està entregat el projecte executiu i està pendent de tramitació l'aprovació inicial.	Part privada en marxa i licitació de l'obra municipal pendent de disponibilitat pressupostària.

8	URBANISME/MOBILITAT	Urbanització C/Grèvol		S'ha treballat una proposta d'urbanització del carrer i s'ha fet diverses reunions amb el veïnat per a comentar-ho. PROMUSA ha presentat un projecte a l'Ajuntament, que està pendent de validació i aprovació.	Inici d'obres:2023
9	URBANISME/MOBILITAT	Millora del Carrer Cedrela	Modificació del Planejament urbanístic que ha de permetre la urbanització d'aquest carrer	Es preveu una modificació del planejament urbanístic per tal de procedir a una urbanització de l'indret. La previsió és fer aquesta modificació en una propera transcripció del planejament general de la Floresta, en que es solucionarien diversos problemes urbanístics pendents de solució.	Sense calendari previst.
10	URBANISME/MOBILITAT	Il·luminació LED a La Floresta	A la Floresta hi ha 1992 punts de llum, dels quals 102 eren LEDs al 2020 (5%). Amb la nova substitució de llums LED es preveu arribar als 1.080 (54%). L'actuació suposa una millora de la qualitat i confort lumínic per al veïnat de La Floresta i generarà, en el conjunt de la ciutat, un important estalvi energètic de 670 MWh/any, un 65% menys del consum actual.	En execució Previst de fer al llarg de 2022	Instal·lat el 90%. Finalització prevista abans de Setmana Santa.
11	URBANISME/MOBILITAT	Millora del c/ Sàndal	Millora del C/Sàndal, que discorre per la llera de la riera (afluent de la Riera de Buscarons) i l'asfalt està completament destrossat.	S'ha realitzat un estudi hidràulic que permetrà realitzar un projecte d'urbanització del carrer d'acord amb la seva condició de riera.	Gener -juny 2023: estudi hidràulic. Pendent redacció de projecte.
12	URBANISME/MOBILITAT	Estabilització passatge Salut i Segalà	Actuacions de reparació per esllavadisses en aquests carrers	S'ha fet una actuació d'emergència per assegurar el carrer. Ja hi ha un projecte redactat i aprovat. Està pendent de contractació les obres per adoptar una solució definitiva.	Pendent de licitació del projecte
13	URBANISME/MOBILITAT	Pla d'asfaltat	Reasfaltat a l'Av. Verge de Montserrat, Pl. Centre, Av. Can Busquets i Av. Emeterio Escudero	S'han fet les obres d'asfaltat entre desembre i març de 2023	Executat al 90%. La setmana que ve està previst realitzar les últimes actuacions a Emeterio Escudero.
14	EQUIPAMENTS	Espai Jove	Construcció de l'equipament als baixos del Centre Sociosanitari.	Les obres estructurals han finalitzat. Està en procés de contractació el mobiliari i equipament de l'espai. Des del novembre, s'ha incorporat la figura de la coordinadora de l'espai Jove.	Després de Setmana Santa es trasllada als nous espais
15	HABITATGE	Habitatge Públic c/Grèvol	Construcció d'habitatge públic.	Parcel·la amb una part privada i una part pública. S'està iniciant la licitació de l'encàrrec del projecte d'habitatges HPO en base als estudis previs existents i ja mostrats al veïnat.	S'ha iniciat el concurs d'arquitectura per a la redacció del projecte.
16	HABITATGE	Habitatge Públic Av. Emeterio Escudero 60	Edifici plurifamiliar amb 25 habitatges públics.	Ja s'ha adquirit la parcel·la, que ara ja és municipal. S'ha encarregat estudis previs del HPO. Paral·lelament s'està treballant en el projecte d'urbanització, que inclou tot Emeterio Escudero (de Plaça dels Porters fins al Pont del Diari) que el realitza l'AMB.	Projecte a mig-llarg termini.

17	HABITATGE	Habitatge Públic Av. Pere Planes	Promoció privada on s'ha arribat a un acord amb el promotor per a la construcció de 9 habitatges públics. La gestió serà a través d'una cooperativa d'habitatge. El projecte inclou el Jardí de Les Fades com a parc d'accés públic.	Projecte a mig termini, ja que inclou gestions de planejament urbanístic, reparcel·lació i urbanització.	Projecte a mig termini
18	HABITATGE	Habitatge Públic a l'Entorn de l'Estació de La Floresta.	20 habitatges dotacionals + PB equipament	PROMUSA està pendent de poder adquirir la parcel·la de l'antic local del BBVA (posteriorment NORMA). Es va guanyar subhasta però han sorgit alguns inconvenients jurídics que han endarrerit l'adquisició per part de Promusa.	Llarg termini.
19	PRESSUPOST PARTICIPATIU	Millora de l'accessibilitat a l'Av. Verge de Montserrat	Reorganització de l'espai funcional de la calçada de l'Av Verge de Montserrat, per tal de millorar l'accessibilitat i seguretat de vianants i usuaris en bicicleta. L'actuació consisteix en un reasfaltat de l'Av. Verge de Montserrat (entre l'estació i la Plaça del Centre), i la reorganització del carrer amb un nou espai per a vianants i carril bici en contrasentit dels cotxes.	Projecte contractat i inici d'obres previst per al desembre de 2022. La durada de les obres és aproximadament de 15 dies	Executat
20	PRESSUPOST PARTICIPATIU	Acondicionament del descampat de la Plaça del Centre	Reorganització funcional de l'espai. Millora de sols i paviments. Incorporació d'elements separadors de fusta i nou mobiliari urbà. Plantació d'arbrat. Renaturalització entorn immediat.	La Diputació de Barcelona te previst un projecte de millora de tota la Plaça del Centre. S'esta estudiant que la millora del descampat vagi en consonància amb aquest projecte de reforma més gran. Properament es realitza una actuació de pintura, pilones i semaforització per a millorar la seguretat dels vianants a la plaça.	En redacció de projecte.
21	PRESSUPOST PARTICIPATIU	Taules de tennis taula als parcs	Instal·lació de 3 taules antivandàliques de tennis taula : Can Llobet (al costat del camp de futbol i parc infantil), Parc de les Dones i Plaça Miquel Olivella.	Les taules s'han instalat el 2022 al Parc de les Dones, a Can Llobet i a la Plaça Pere Planes.	Taules ja instalades
22	PRESSUPOST PARTICIPATIU	Infraestructura de bar per esdeveniments al Casino	Instal·lació d'un quiosc de fusta al pati del Casino que pugui funcionar com a bar quan s'hi fan esdeveniments.	S'han realitzat diverses reunions amb la Comissió de Cultura del Consell de Barri per a definir el projecte. A finals de 2022 s'aprova inicialment el projecte. Les obres es preveuen el 2on trimestre de 2023.	Aprovat definitivament el projecte i pendent de contrcatació.
23	PRESSUPOST PARTICIPATIU	Skate, tirolina i cal·listènia Can Llobet	Millora de l'espai lúdic de Can Llobet amb la instal·lació d'equipament per a joves.	Obres realitzades el 2022	Obres finalitzades.

24	PRESSUPOST PARTICIPATIU	Arranjament del caminet de l'Estació a la Plaça del Centre (Camí Estel)	Actuació suau que permeti una millora de l'accessibilitat del camí. Refermat i reperfilat parcial del sòl, correccions puntuals de traçat, renaturalització de l'entorn immediat i senyalització.	S'ha realitzat una reunió oberta amb veïnat per a comentar el projecte. Properament es contracta i les obres començaran el 2023.	Pendent de dotació pressupostària
25	PRESSUPOST PARTICIPATIU	Renaturalització del Torrent de Can Llobet	Renaturalització del Torrent de Can Llobet mitjançant la neteja de la llera, el desbrossament de la vegetació invasiva i la seva substitució per vegetació autòctona	En redacció de projecte. S'ha realitzat una reunió oberta amb veïns per a comentar el projecte.	Execució prevista per al 2023
26	URBANISME/MOBILITAT	Renovació xarxa d'aigua al Camí de Can Pagan	Obres de renovació de la xarxa d'abastament	Previsió inici obres març 2023	En execució. Fi d'obres aquesta setmana